

gemeindewerke
 044 835 83 00
 gemeindewerke@dietlikon.org

Protokollauszug vom 20.12.2022

GR-2022-229 33.03 Einzelne Strassen und Wege in eD alph
 Im Weizenacker; Erneuerung Fahrbahn und Werkleitungen; Abrechnung

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 13.07.2021 mit Beschluss Nr. 146 folgende Kredite:

Übersicht Kredite	Betrag	MwSt.	Projekt Nr.
Elektrizitätswerk (EW)	188'000.00	exkl.	900'311
Wasserversorgung (WV)	189'000.00	exkl.	900'313
Abwasser (AW)	45'000.00	exkl.	900'314
Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	48'000.00	inkl.	750'008/900'315
Fahrbahn (Str.)	450'000.00	inkl.	700'012/900'316
Total	920'000.00		

b) Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit	Abrechnung	Differenz
Elektrizitätswerk (EW)	188'000.00	162'566.58	25'433.42
Wasserversorgung (WV)	189'000.00	168'358.67	20'641.33
Abwasser (AW)	45'000.00	43'987.83	1'012.17
Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	48'000.00	26'413.18	21'586.82
Fahrbahn (Str.)	450'000.00	368'163.92	81'836.08
Total	920'000.00	769'490.18	150'509.82

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Die Gesamtkosten konnten durch Unternehmer-Optimierungen im Bauablauf reduziert werden.

Elektrizitätswerk (EW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	93'000.00	85'402.65	7'597.35
Nebenarbeiten	3'000.00	2'190.02	809.98
Nebenkosten & Drittleistungen	0.00	0.00	0.00
Technische Kosten	7'000.00	9'282.63	-2'282.63
Eigenleistung GWD	15'000.00	18'067.37	-3'067.37
Materialeinkauf GWD	65'000.00	47'623.91	17'376.09
Unvorhergesehenes	5'000.00	0.00	5'000.00
Total exkl. MwSt.	188'000.00	162'566.58	25'433.42

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Mehraufwendungen bei den Technischen Kosten und den Eigenleistungen sind auf den erhöhten Aufwand bei der Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen. Aufgrund der sorgfältigen Arbeit des Unternehmers konnte Material eingespart werden.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Der Mehraufwand bei den Ingenieurleistungen sowie den Eigenleistungen wirkte sich positiv auf die Gesamtkosten aus.

Wasserversorgung (WV)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	82'000.00	74'025.53	7'974.47
Nebearbeiten	4'000.00	2'204.29	1'795.71
Nebenkosten & Drittleistungen	78'000.00	77'306.08	693.92
Technische Kosten	9'000.00	9'332.77	-332.77
Eigenleistung GWD	6'000.00	5'490.00	510.00
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Unvorhergesehenes	10'000.00	0.00	10'000.00
Total exkl. MwSt.	189'000.00	168'358.67	20'641.33

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Es sind keine unvorhergesehenen Kosten aufgetreten.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Durch die gute Arbeit der Unternehmer konnten in den Einzelpositionen Kosten eingespart werden.

Abwasser (AW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	0.00	0.00	0.00
Nebearbeiten	0.00	0.00	0.00
Nebenkosten & Drittleistungen	35'000.00	36'254.20	-1'254.20
Technische Kosten	7'000.00	6'923.63	76.37
Eigenleistung GWD	1'000.00	810.00	190.00
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Unvorhergesehenes	2'000.00	0.00	2'000.00
Total exkl. MwSt.	45'000.00	43'987.83	1'012.17

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Keine.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Keine.

Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	10'800.00	9'585.25	1'214.75
Nebenarbeiten	3'300.00	161.55	3'138.45
Nebenkosten & Drittleistungen	0.00	0.00	0.00
Technische Kosten	4'500.00	4'251.43	248.57
Eigenleistung GWD	5'500.00	4'044.25	1'455.75
Materialeinkauf GWD	21'700.00	8'370.70	13'329.30
Unvorhergesehenes	2'200.00	0.00	2'200.00
Total inkl. MwSt.	48'000.00	26'413.18	21'586.82

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Minderkosten bei den Nebenarbeiten sind auf die geringen Anpassungen bei den Umgebungen zurückzuführen. Es konnte Material eingespart werden aufgrund der sorgfältigen Arbeit der Unternehmen. Ausserdem sind keine unvorhergesehene Kosten aufgetreten.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Aufgrund der sorgfältiger Arbeitsweise konnten Material und Ressourcen eingespart werden.

Fahrbahn (Str.)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	361'000.00	316'897.95	44'102.05
Nebenarbeiten	21'600.00	15'567.64	6'032.36
Nebenkosten & Drittleistungen	0.00	0.00	0.00
Technische Kosten	54'000.00	33'628.33	20'371.67
Eigenleistung GWD	2'400.00	2'070.00	330.00
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Unvorhergesehenes	11'000.00	0.00	11'000.00
Total inkl. MwSt.	450'000.00	368'163.92	81'836.08

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Aufgrund der sauberen Arbeitsweise durch den Unternehmer konnten Kosten bei den Nebenarbeiten eingespart werden. Die Technischen Kosten konnten aufgrund einer sehr guten Koordination der Bauleitung eingespart werden. Ausserdem sind keine unvorhergesehene Kosten aufgetreten.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Aufgrund eines reibungslosen Bauablauf konnte gesamthaft an Kosten eingespart werden.

Beschluss

1. Die Projektabrechnung Elektrizitätswerk (EW) wird mit Kosten von CHF 162'566.58 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 25'433.42 exkl. MwSt. genehmigt.
2. Die Projektabrechnung Wasserversorgung (WV) wird mit Kosten von CHF 168'358.67 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 20'641.33 exkl. MwSt. genehmigt.
3. Die Projektabrechnung Abwasser (AW) wird mit Kosten von CHF 43'987.83 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 1'012.17 exkl. MwSt. genehmigt.
4. Die Projektabrechnung Öffentliche Beleuchtung (ÖB) wird mit Kosten von CHF 26'413.18 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 21'586.82 inkl. MwSt. genehmigt.
5. Die Projektabrechnung Fahrbahn (Str.) wird mit Kosten von CHF 368'163.92 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 81'836.08 inkl. MwSt. genehmigt.
6. Mitteilung an:
 - Gemeindewerke (zum Vollzug)
 - Buchmann Partner AG
 - RGPK (zur Information)
 - Finanzen
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: