

gemeindewerke
 044 835 83 00
 gemeindewerke@dietlikon.org

Protokollauszug vom 19.12.2023

2023-229 33.03 Einzelne Strassen und Wege in eD alph
Steinackerstrasse; Erneuerung Fahrbahn und Werkleitungen; Abrechnung

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 28.06.2022 mit Beschluss Nr. 124 folgende Kredite:

Übersicht Kredite	Betrag	MwSt.	Projekt Nr.
Elektrizitätswerk (EW)	119'000.00	exkl.	900'321
Wasserversorgung (WV)	252'000.00	exkl.	900'323
Abwasser (AW)	45'000.00	exkl.	900'324
Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	70'000.00	inkl.	750'010/900'325
Fahrbahn (Str.)	447'000.00	inkl.	700'015/900'326
Total	933'000.00		

b) Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit	Abrechnung	Differenz
Elektrizitätswerk (EW)	119'000.00	120'946.02	-1'946.02
Wasserversorgung (WV)	252'000.00	236'653.56	15'346.44
Abwasser (AW)	45'000.00	38'556.16	6'443.84
Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	70'000.00	32'651.65	37'348.35
Fahrbahn (Str.)	447'000.00	409'187.66	37'812.34
Total	933'000.00	837'995.05	95'004.95

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Die Gesamtkosten konnten durch Unternehmer-Optimierungen im Bauablauf reduziert werden.

Elektrizitätswerk (EW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	70'000.00	70'009.28	-9.28
Nebenarbeiten	3'000.00	1'507.52	1'492.48
Nebenkosten & Drittleistungen	0.00	0.00	0.00
Technische Kosten	6'000.00	5'605.19	394.81
Eigenleistung GWD	5'000.00	10'890.00	-5'890.00
Materialeinkauf GWD	30'000.00	32'934.03	-2'934.03
Unvorhergesehenes	5'000.00	0.00	5'000.00
Total exkl. MwSt.	119'000.00	120'946.02	-1'946.02

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Mehraufwendungen bei den Eigenleistungen Nebenarbeiten und den Materialeinkauf sind auf den erhöhten Aufwand bei der Öffentlichkeitsarbeit und die erhöhten Materialpreise zurückzuführen. Ausserdem sind keine unvorhergesehenen Kosten aufgetreten.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Keine.

Wasserversorgung (WV)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	113'000.00	112'790.15	209.85
Nebenarbeiten	4'000.00	1'971.31	2'028.69
Nebenkosten & Drittleistungen	105'000.00	103'485.24	1'514.76
Technische Kosten	14'000.00	11'795.86	2'204.14
Eigenleistung GWD	6'000.00	6'611.00	-611.00
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Unvorhergesehenes	10'000.00	0.00	10'000.00
Total exkl. MwSt.	252'000.00	236'653.56	15'346.44

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Es sind keine unvorhergesehenen Kosten aufgetreten.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Durch die gute Arbeit der Unternehmer konnten in den Einzelpositionen Kosten eingespart werden.

Abwasser (AW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	0.00	0.00	0.00
Nebenarbeiten	0.00	0.00	0.00
Nebenkosten & Drittleistungen	35'000.00	32'095.11	2'904.89
Technische Kosten	7'000.00	5'997.55	1'002.45
Eigenleistung GWD	1'000.00	463.50	536.50
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Unvorhergesehenes	2'000.00	0.00	2'000.00
Total exkl. MwSt.	45'000.00	38'556.16	6'443.84

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Es sind keine unvorhergesehenen Kosten aufgetreten.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Keine.

Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	14'000.00	13'927.58	72.42
Nebenarbeiten	3'000.00	0.00	3'000.00
Nebenkosten & Drittleistungen	0.00	0.00	0.00
Technische Kosten	4'000.00	2'434.03	1'565.97
Eigenleistung GWD	7'000.00	6'457.50	542.50
Materialeinkauf GWD	35'000.00	7'959.80	27'040.20
Unvorhergesehenes	2'000.00	0.00	2'000.00
Total exkl. MwSt.	65'000.00	30'778.90	34'221.10
7.7% MwSt. + Rundungen	5'000.00	1'872.75	3'127.25
Total inkl. MwSt.	70'000.00	32'651.65	37'348.35

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Minderkosten bei den Nebenarbeiten sind auf die geringen Anpassungen bei den Umgebungen zurückzuführen. Es konnte Material eingespart werden aufgrund der sorgfältigen Arbeit der Unternehmer. Ausserdem sind keine unvorhergesehenen Kosten aufgetreten.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Aufgrund der sorgfältigen Arbeitsweise konnten Material und Ressourcen eingespart werden.

Fahrbahn (Str.)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	328'000.00	327'878.46	121.54
Nebenarbeiten	20'000.00	13'029.71	6'970.29
Nebenkosten & Drittleistungen	20'000.00	0.00	20'000.00
Technische Kosten	34'000.00	36'918.80	-2'918.80
Eigenleistung GWD	2'000.00	2'268.00	-268.00
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Unvorhergesehenes	10'000.00	0.00	10'000.00
Total exkl. MwSt.	414'000.00	380'094.97	33'905.03
7.7% MwSt. + Rundungen	33'000.00	29'092.69	3'907.32
Total inkl. MwSt.	447'000.00	409'187.66	37'812.34

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Aufgrund der sauberen Arbeitsweise durch den Unternehmer konnten Kosten bei den Nebenarbeiten eingespart werden. Die Mehraufwendungen bei den Technischen Kosten konnten sind auf den erhöhten Aufwand bei der Öffentlichkeitsarbeit und der zusätzlichen Submission zurückzuführen. Ausserdem sind keine unvorhergesehenen Kosten, Nebenkosten und Drittleistungen aufgetreten.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Aufgrund eines reibungslosen Bauablauf konnte gesamthaft an Kosten eingespart werden.

Beschluss

1. Die Projektabrechnung Elektrizitätswerk (EW) wird mit Kosten von CHF 120'946.02 exkl. MwSt. und Mehrkosten von CHF 1'946.02 exkl. MwSt. genehmigt.
2. Die Projektabrechnung Wasserversorgung (WV) wird mit Kosten von CHF 236'653.56 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 15'346.44 exkl. MwSt. genehmigt.
3. Die Projektabrechnung Abwasser (AW) wird mit Kosten von CHF 38'556.16 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 6'443.84 exkl. MwSt. genehmigt.
4. Die Projektabrechnung Öffentliche Beleuchtung (ÖB) wird mit Kosten von CHF 32'651.65 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 37'348.35 inkl. MwSt. genehmigt.
5. Die Projektabrechnung Fahrbahn (Str.) wird mit Kosten von CHF 409'187.66 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 37'812.34 inkl. MwSt. genehmigt.
6. Mitteilung an:
 - Gemeindewerke (zum Vollzug)
 - Buchmann Partner AG
 - RGPK (zur Information)
 - Finanzen
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: