

Guido Hüni  
Bereichsleiter / Betriebsleiter  
direkt 044 835 83 03  
guido.hueni@dietlikon.org

Protokollauszug vom 17.03.2020

- 56 04.07.0 Antennenanlagen
- 08.04.2 Niederspannungsnetz
- 08.05.0 Anlagen strassen- bzw. quartierweise
- 23.03.4 Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen
- 33.03 Einzelne Strassen und Wege
- 39.04.1 Hydranten- und Transportnetz

## Glärnischstrasse; Erneuerung Fahrbahn und Werkleitungen; Abrechnung

### a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 21.03.2017 mit Beschluss Nr. 64 folgende Kredite:

Übersicht Kredite	Betrag (CHF)	MwSt.	Projekt Nr.
Elektrizitätswerk (EW)	60'500.00	exkl.	900'291
Wasserversorgung (WV)	126'500.00	exkl.	900'293
Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	44'000.00	inkl.	750'003
Fahrbahn (Str.)	150'000.00	inkl.	700'001

### b) Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit (CHF)	Abrechnung (CHF)	Differenz	
Elektrizitätswerk (EW)	60'500.00	50'918.08	9'581.92	16%
Wasserversorgung (WV)	126'500.00	108'094.08	18'405.92	15%
Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	44'000.00	19'831.65	24'168.35	55%
Fahrbahn (Str.)	150'000.00	142'976.55	7'023.45	5%

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Elektrizitätswerk (EW)	Kredit (CHF)	Abrechnung (CHF)	Differenz	
Tiefbauarbeiten	28'000.00	28'429.63	-429.63	-2%
Nebenarbeiten	2'000.00	0.00	2'000.00	100%
Nebenkosten & Dritteleistungen	3'500.00	0.00	3'500.00	100%
Technische Kosten	11'500.00	11'723.60	-223.60	-2%
Eigenleistung GWD	4'500.00	4'070.60	429.40	10%
Materialeinkauf GWD	11'000.00	6'694.25	4'305.75	39%
<b>Total exkl. MwSt.</b>	<b>60'500.00</b>	<b>50'918.08</b>	<b>9'581.92</b>	<b>16%</b>

Kein Kommentar, da die Abweichung des Gesamtkredites kleiner als CHF 10'000 ist.

Wasserversorgung (WV)	Kredit (CHF)	Abrechnung (CHF)	Differenz	
Tiefbauarbeiten	40'000.00	41'571.02	-1'571.02	-4%
Nebenarbeiten	60'000.00	44'292.36	15'707.64	26%
Nebenkosten & Drittleistungen	2'000.00	232.50	1'767.50	88%
Technische Kosten	21'000.00	19'615.40	1'384.60	7%
Eigenleistung GWD	3'500.00	2'382.80	1'117.20	32%
<b>Total exkl. MwSt.</b>	<b>126'500.00</b>	<b>108'094.08</b>	<b>18'405.92</b>	<b>15%</b>

Kommentierung von Einzelpositionen > 25% (mindestens jedoch CHF 10'000):

Wasserversorgung (WV)	Begründung	Betrag
Nebenarbeiten	Durch die Nutzung von Synergien mit dem privaten Bauvorhaben "Neubau 3 EFH, Glärnischstrasse 5a-c" konnten die Sanitäraufwendungen reduziert werden. Zudem konnte auf die vorgesehenen Gärtner- und Zaunarbeiten sowie auf die Position «Unvorhergesehenes» verzichtet werden.	15'707.64

Gesamtkredit > 10% (mindestens jedoch CHF 10'000) oder > CHF 50'000 (bei hohen Investitionen):  
Die Kosten konnten einerseits durch Synergien mit dem privaten Bauvorhaben "Neubau 3 EFH, Glärnischstrasse 5a-c" und andererseits durch eine vorteilhafte Projektumsetzung ohne unvorhergesehene Erschwernisse reduziert werden.

Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	Kredit	Abrechnung	Differenz	
Tiefbauarbeiten	12'000.00	0.00	12'000.00	100%
Nebenarbeiten	6'000.00	0.00	6'000.00	100%
Nebenkosten & Drittleistungen	2'000.00	0.00	2'000.00	100%
Technische Kosten	5'000.00	3'945.05	1'054.95	21%
Eigenleistung GWD	7'500.00	10'663.50	-3'163.50	-42%
Materialeinkauf GWD	11'500.00	5'223.10	6'276.90	55%
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>44'000.00</b>	<b>19'831.65</b>	<b>24'168.35</b>	<b>55%</b>

Kommentierung von Einzelpositionen > 25% (mindestens jedoch CHF 10'000):

Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	Begründung	Betrag
Tiefbauarbeiten	Die Fundamente der bestehenden Kandelaber waren in einem besseren Zustand als erwartet und konnten wiederverwendet werden. Dadurch konnten Tiefbauarbeiten eingespart werden.	12'000.00

<b>Fahrbahn (Str.)</b>	<b>Kredit</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>Differenz</b>	
Tiefbauarbeiten	102'000.00	109'214.35	-7'214.35	-7%
Nebenarbeiten	11'500.00	7'579.55	3'920.45	34%
Nebenkosten & Drittleistungen	10'000.00	816.00	9'184.00	92%
Technische Kosten	21'000.00	23'312.00	-2'312.00	-11%
Eigenleistung GWD	5'500.00	2'054.65	3'445.35	63%
<b>Total inkl. MwSt.</b>	<b>150'000.00</b>	<b>142'976.55</b>	<b>7'023.45</b>	<b>5%</b>

Kein Kommentar, die die Abweichung des Gesamtkredites kleiner als CHF 10'000 ist.

**Beschluss:**

- Die Abrechnung über die Erneuerung der Glärnischstrasse (Fahrbahn und Werkleitungen) wird mit den nachstehenden Kosten genehmigt:

<b>Übersicht Soll / Ist</b>	<b>Kredit</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>Differenz</b>
Elektrizitätswerk (EW)	60'500.00	50'918.08	9'581.92
Wasserversorgung (WV)	126'500.00	108'094.08	18'405.92
Öffentliche Beleuchtung (ÖB)	44'000.00	19'831.65	24'168.35
Fahrbahn (Str.)	150'000.00	142'976.55	7'023.45

- Mitteilung an:
  - Gemeindewerke
  - Gossweiler Ingenieure AG
  - RPK (zur Information)
  - Finanzen
  - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber  
Gemeindepräsidentin

Martin Keller  
Gemeindeschreiber

Versand: