

Juri Ritter
Leiter Planung
direkt 044 835 83 06
juri.ritter@dietlikon.org

Protokollauszug vom 05.10.2021

205 23.03.3 Abwassermessstellen, Regenwasserbecken, Schmutz- und Meteorwasserpumpwerke
23.03.4 Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen

SBB Brüttenertunnel (MehrSpur Zürich-Winterthur); Bereich Nord / Kanalumlegung und Aufhebung Rückhaltebecken 590; Vorstudie und Vorprojekt; Abrechnung

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 07.04.2020 mit Beschluss Nr. 73 folgenden Teil-Kredit:

Übersicht Kredite	Betrag	MwSt.	Projekt Nr.
Abwasser (AW)	100'000.00	exkl.	900'294

b) Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit	Abrechnung	Differenz
Abwasser (AW)	100'000.00	94'025.10	5'974.90

Abwasser (AW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Vorstudie	53'700.00	45'601.10	8'098.90
Vorprojekt	46'300.00	52'785.25	-6'485.25
Total exkl. MwSt.	100'000.00	98'386.35	1'613.65
	100%	98%	2%

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Keine

c) Finanzierung / Kostenteiler

Die SBB haben sich im Rahmen der geltenden Bestimmungen an den Kosten zu beteiligen. Der Kostenteiler wird mit den SBB in einem separaten Verfahren geklärt. Die Aufwendungen für Studien und Vorprojekte gelten ebenfalls als anrechenbare Kosten.

d) Weiteres Vorgehen

Das Vorprojekt (GRB Nr. 26 vom 09.02.2021) wurde durch die Gossweiler Ingenieure AG in Zusammenarbeit mit der F. Preisig AG ausgearbeitet und der IG WASP zur Weiterbearbeitung und Integration in die Gesamtplanung übergeben.

Beschluss:

1. Die Projektabrechnung Abwasser (AW) wird mit Kosten von CHF 98'386.35 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 1'613.65 exkl. MwSt. genehmigt.
2. Das vorliegende Vorprojekt zur Kanalumlegung und Aufhebung des Rückhaltebeckens 590 im Bereich Nord vom 09.08.2021 bzw. die ausgearbeitete Bestvariante 3b bestehend aus
 - Technischer Bericht 09.08.2021
 - Plan Nr. 0 Übersicht 1:2000 04.06.2021
 - Plan Nr. 1 Situation 1:500 Faisswiesen 04.06.2021
 - Plan Nr. 2 Situation 1:500 Hofwiesen 04.06.2021
 - Plan Nr. 3 Situation 1:500 Riedmühle 04.06.2021
 - Plan Nr. 4 Grabenprofile 1:50 04.06.2021
 - Plan Nr. 5 Längenprofil 1:500/100 Faisswiesen 04.06.2021
 - Plan Nr. 6 Längenprofil 1:500/100 Hofwiesen 04.06.2021
 - Plan Nr. 7 Längenprofil 1:500/100 Riedmühle 04.06.2021
 - Plan Nr. 8 Bauphasenplan 04.06.2021wird zur Kenntnis genommen.
3. Die Kostenbeteiligung der SBB wird in einem separaten Verfahren geklärt.
4. Mitteilung an:
 - Gemeindewerke (zum Vollzug)
 - Gossweiler Ingenieure AG, (daniel.hofer@gossweiler.com)
 - AWEL , Sektion Siedlungsentwässerung (peter.wolfensberger@bd.zh.ch)
 - IKA NEUGUT (max.schachtler@neugut.ch)
 - SBB, Leitung Abschnitt Dietlikon (katja.nahler@sbb.ch + eva.hodel@sbb.ch)
 - IG WASP, WBI AG, Martin Wüst (martin.wuest@wbi.ch)
 - IG WASP, F. Preisig AG, Beat Keller (beat.keller@preisigag.ch)
 - Finanzen
 - RGPK (zur Information)

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Renato Hutter
Stv. Gemeindeschreiber

Versand: