

gemeindewerke  
044 835 83 00  
gemeindewerke@dietlikon.org

Protokollauszug vom 20.12.2022

GR-2022-230      33.03      Einzelne Strassen und Wege in eD alph  
Riedenerstrasse Teil 3; Erneuerung Fahrbahn und Werkleitungen; Abrechnung

## a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 13.07.2021 mit Beschluss Nr. 146 folgende Kredite:

Übersicht Kredite	Betrag	MwSt.	Projekt Nr.
Elektrizitätswerk (EW)	69'000.00	exkl.	900'301
Abwasser (AW)	113'000.00	exkl.	900'304
Fahrbahn (Str.)	410'000.00	inkl.	900'305 / 700'011
<b>Total</b>	<b>592'000.00</b>		

## b) Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit	Abrechnung	Differenz
Elektrizitätswerk (EW)	69'000.00	53'734.77	15'265.23
Abwasser (AW)	113'000.00	96'439.65	16'560.35
Fahrbahn (Str.)	410'000.00	375'790.56	34'209.44
<b>Total</b>	<b>592'000.00</b>	<b>505'942.27</b>	<b>86'057.73</b>

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

### Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Mit Zustimmung des Gemeinderates konnte der Bauablauf durch eine Teil-Vollsperrung optimiert werden. Die dadurch erreichte Verkürzung der Bauzeit ermöglichte einen speditiveren Bauablauf, was wiederum zu Kosteneinsparungen führte.

Elektrizitätswerk (EW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	36'100.00	33'155.05	2'944.95
Nebendarbeiten	4'750.00	0.00	4'750.00
Nebenkosten & Drittleistungen	700.00	0.00	700.00
Technische Kosten	7'450.00	6'652.19	797.81
Eigenleistung GWD	5'000.00	4'185.00	815.00
Materialeinkauf GWD	15'000.00	9'742.53	5'257.47
<b>Total exkl. MwSt.</b>	<b>69'000.00</b>	<b>53'734.77</b>	<b>15'265.23</b>

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Nebenarbeiten sowie die Nebenkosten und Drittleistungen konnten aufgrund der sauberen und qualitativ guten Ausführung durch die Unternehmer eingespart werden. Es konnte Material eingespart werden aufgrund der sorgfältigen Arbeit der Unternehmer.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Durch die gute Arbeit der Unternehmern konnten in den Einzelpositionen Kosten eingespart werden.

Abwasser (AW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	79'450.00	75'365.88	4'084.12
Nebenarbeiten	15'000.00	5'891.73	9'108.27
Nebenkosten & Drittleistungen	1'000.00	0.00	1'000.00
Technische Kosten	15'550.00	14'547.04	1'002.96
Eigenleistung GWD	2'000.00	635.00	1'365.00
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Total exkl. MwSt.	113'000.00	96'439.65	16'560.35

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Nebenarbeiten sowie die Nebenkosten und Drittleistungen konnten aufgrund der sauberen und qualitativen Ausführung durch die Unternehmer eingespart werden. Durch die selbständige Arbeitsweise der Unternehmer konnten Eigenleistungen eingespart werden.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Durch die gute Arbeit der Unternehmer konnten in den Einzelpositionen Kosten eingespart werden.

Fahrbahn (Str.)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	323'100.00	285'737.93	37'362.07
Nebenarbeiten	25'000.00	31'806.63	-6'806.63
Nebenkosten & Drittleistungen	14'600.00	9'515.48	5'084.52
Technische Kosten	43'100.00	38'061.02	5'038.98
Eigenleistung GWD	4'200.00	10'669.50	-6'469.50
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Total inkl. MwSt.	410'000.00	375'790.56	34'209.44

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Die Minderkosten bei den Tiefbauarbeiten sind auf die Teil-Vollsperrung zurückzuführen, dadurch konnte der Unternehmer effizienter Arbeiten. Die Mehrkosten bei den Nebenarbeiten sind durch die Verteuerung der Metallpreise entstanden.

Die Nebenkosten und Drittleistungen konnten aufgrund der sauberen und qualitativen Ausführung der Unternehmer eingespart werden. Die entstandenen Mehrkosten der Eigenleistungen sind auf die Optimierung des Bauablaufs durch die Teil-Vollsperrung zurückzuführen.

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Keine.

#### Beschluss

1. Die Projektabrechnung Elektrizitätswerk (EW) wird mit Kosten von CHF 53'734.77 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 15'265.23 exkl. MwSt. genehmigt.
2. Die Projektabrechnung Abwasser (AW) wird mit Kosten von CHF 96'439.65 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 16'560.35 exkl. MwSt. genehmigt.
3. Die Projektabrechnung Fahrbahn (Str.) wird mit Kosten von CHF 375'790.56 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 34'209.44 inkl. MwSt. genehmigt.
4. Mitteilung an:
  - Gemeindewerke (zum Vollzug)
  - Gossweiler Ingenieur AG
  - RGPK (zur Information)
  - Finanzen
  - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter  
Gemeindepräsidentin

Martin Keller  
Gemeindeschreiber

Versand: