

Remo Arpagaus
 Leiter Gemeindewerke
 direkt 04144 835 83 03
 remo.arpagaus@dietlikon.org

Protokollauszug vom 24.08.2021

168 36.06 Strassenverkehr, Lernfahrausweis
Parkleitsystem Zentrum Dietlikon Süd; Abrechnung

a) Ausgangslage

Für die Realisierung des Parkleitsystems im Zentrum Dietlikon Süd wurden folgende Kredite bewilligt:

| Übersicht Kosten und Kredite | Betrag |
|---|-------------------|
| Kredit gemäss GR-Beschluss Nr. 139 vom 12.07.2016 | 39'000.00 |
| Kredit gemäss GR-Beschluss Nr. 131 vom 19.06.2018 | 45'000.00 |
| Kredit gemäss GR-Beschluss Nr. 213 vom 12.11.2019 | 114'000.00 |
| Total inkl. MwSt. | 198'000.00 |

b) Abrechnung

| Übersicht Soll / Ist | Kredit | Abrechnung | Differenz |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Bauprojekt | 39'000.00 | 44'691.65 | -5'691.95 |
| Submission + Realisierung | 159'000.00 | 68'758.45 | 90'241.55 |
| Total inkl. MwSt. | 198'000.00 | 113'450.10 | 84'549.90 |
| | 100 % | 57 % | 43 % |

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25 %):

Bauprojekt Die Abweichung erfolgt aufgrund einer Grobkostenschätzung \pm 40 %.
 Submission + Realisierung Die Abweichung erfolgt aufgrund einer Grobkostenschätzung \pm 25 %.

Grund Abweichung Total (> 10 % oder > CHF 50'000.00):

In der Projektausführung konnte man diverse Optimierungen vornehmen. Zusätzlich wurde auf Rohranlagen für eine spätere Anbindung an ein Leitsystem verzichtet. Dadurch reduzierten sich die Tiefbaukosten und die Kosten für die Verkehrsplanung.

c) Kostenteiler

Die Restkosten von Fr. 113'450.10 werden gestützt auf die schriftlichen Zusagen wie folgt auf die nachstehenden Grundeigentümer/innen verteilt:

| Grundeigentümer/in | Zusage vom | Anzahl bewilligte PP | Anteil in % | Anteil in CHF |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| IKEA | 10.12.2018, max. CHF 89'000 | 803 | 44.0 % | 49'918.05 |
| Coop | 20.12.2018 | 495 | 27.0 % | 30'631.55 |
| Brandbachcenter | 20.12.2018 | 283 | 15.5 % | 17'584.75 |
| Greenhouse | 20.11.2018 | 150 | 8.0 % | 9'076.00 |
| Jumbo | 30.10.2018 | 100 | 5.5 % | 6'239.75 |
| Total | | 1'831 | 100.0 % | 113'450.10 |

Gestützt auf den Beschluss Nr. 2018-235 werden die Kosten für die verschiedenen Variantenstudien in der Höhe von rund Fr. 26'000.- von der Gemeinde Dietlikon übernommen.

Beschluss:

1. Die Abrechnung über die Realisierung des Parkleitsystems im Zentrum Dietlikon Süd mit Kosten von CHF 113'450.10 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 84'549.90 inkl. MwSt. genehmigt.
2. Die Gemeindewerke werden beauftragt, den privaten Grundeigentümer/innen die Kostenanteile gemäss lit.c) der Erwägungen in Rechnung zu stellen.
3. Mitteilung an:
 - Gemeindewerke (zum Vollzug)
 - Grundeigentümer/innen (mit separatem Schreiben samt Rechnung)
 - Finanzen
 - RGPK (zur Information)
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: