

## Umsetzungsagenda

### Umsetzungsagenda zum Masterplan Zentrum Mitte Dietlikon (Bahnhofareal)

Die Umsetzungsagenda ergänzt den Masterplan Zentrum Mitte Dietlikon (Bahnhofareal). Sie hält die einzelnen Massnahmen zur Umsetzung in den jeweiligen Handlungsfelder fest. Die Umsetzungsagenda wird durch die Gemeinde regelmässig nachgeführt und aktualisiert.

Nr.	Titel	Beteiligte Akteure	Umsetzungszeitraum	Nächste Schritte und Aufgaben
<b>A Ankunftsort Bahnhofplatz West und Neugestaltung Bahnhofstrasse</b>				
A1	Bewirtschaftung Bestellung an die SBB und weiterführende Planung	Gemeinde	2019/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entscheid über Finanzierung Gemeinde Anfangs 2020</li> <li>– Kreditgenehmigung mittels Gemeindeabstimmung, falls eine Bestellung zur Ausführung an die SBB ausgelöst wird</li> </ul>
A2	Planung Bushaltestellen West	Gemeinde, VBG, SBB, (Kanton Zürich)	ab 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Machbarkeitsüberprüfung</li> <li>– Abstimmung mit BGK Bahnhofstrasse</li> </ul>
A3	Entwicklung Parzelle Parkplatz Bahnhof zusammen mit der SBB	Gemeinde, SBB	ab 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Terminplan mit SBB</li> <li>– Anforderungskatalog Gemeinde / SBB</li> <li>– Sicherstellung der Parkierungsmöglichkeiten für Restaurant Bahnhof (Abhängig mit A4)</li> </ul>
A4	Konkurrenzverfahren für Entwicklung Parzelle Restaurant Bahnhof	Gemeinde	ab 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verfahrensorganisation aufgleisen, Anforderungskatalog, Investorensuche, Budget, etc.</li> <li>– Abstimmung mit A3 bezüglich Parkierung auf Parzelle Parkplatz Bahnhof</li> </ul>
A5	Planung Velowegroute, Lage und Anbindung	Gemeinde, Kanton Zürich, (SBB)	ab 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abstimmung mit kantonaler Velowegplanung</li> </ul>

## Umsetzungsagenda

Nr.	Titel	Beteiligte Akteure	Umsetzungszeitraum	Nächste Schritte und Aufgaben
<b>B Passerelle und Walderpark</b>				
B1	Gestaltungskonzept Spielplatz Walderpark	Gemeinde, SBB	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Baugesuch in Erarbeitung</li> <li>– Umsetzung ab 2019</li> </ul>
B2	Kosten-Nutzen-Analyse Lifte	Gemeinde	2019/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entscheid über Finanzierung Gemeinde Anfangs 2020</li> <li>– Kreditgenehmigung mittels Gemeindeabstimmung, falls eine Bestellung zur Ausführung an die SBB ausgelöst wird</li> </ul>
<b>C Querung Faisswiesen</b>				
C1	Bewirtschaftung Bestellung an die SBB und weiterführende Planung <ul style="list-style-type: none"> <li>– Verbreiterung Begegnungsfall Bus-Bus</li> <li>– Umtrassierung Längsgefälle für LV (6%)</li> <li>– Anschluss Hofwiesenstrasse für LV</li> <li>– Verkehrsregime Chaletweg</li> </ul>	Gemeinde, SBB	ab 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kreditgenehmigung mittels Gemeindeabstimmung, falls eine Bestellung zur Ausführung an die SBB ausgelöst wird</li> <li>– Entscheid über Finanzierung Gemeinde Anfangs 2020</li> </ul>
<b>D Entwicklung Bahnhofplatz Ost und Faisswiesenareal</b>				
D1	Korridorstudie Glattalbahn	Kanton, Planer, Gemeinden	ab 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Input Gemeinde in Planungen</li> <li>– Überprüfung Lage Wendeschleife</li> </ul>
D2	Planung Bushaltestellen Ost	Gemeinde, VBG, SBB	ab 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Machbarkeitsüberprüfung</li> <li>– Abstimmung mit Korridorstudie Glattalbahn,</li> </ul>

## Umsetzungsagenda

Nr.	Titel	Beteiligte Akteure	Umsetzungszeitraum	Nächste Schritte und Aufgaben
				Planungshorizonte mittel und langfristig
D3	Strassenprojekt entlang Bahndamm	Gemeinde, SBB, VBG	ab 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Machbarkeitsüberprüfung</li> <li>– Aufgleisen Gespräche mit Grundeigentümern</li> <li>– In Abhängigkeit mit D2 und D4</li> </ul>
D4	Strategische Planung zur Entwicklung Bahnhofplatz Ost	Gemeinde	ab 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aufgleisen Gespräche mit Grundeigentümern</li> <li>– Abstimmung mit E2</li> </ul>
D5	Entwicklung Faisswiesenareal	Gemeinde	ab 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Anforderungskatalog, Verfahrensorganisation aufgleisen, Budget, etc.</li> </ul>
D6	P&R Anlage, Teilersatz der heutigen Parkplätze (ostseitig und Faisswiesenareal)	Gemeinde, SBB	ab 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abstimmung mit Entwicklung Faisswiesenareal</li> </ul>
<b>Weiterführende Planungen Gemeinde Dietlikon</b>				
E1	Gebietsplanung Basersdorf, Dietlikon und Wangen-Brüttisellen	Kanton, Gemeinden	ab 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Regelmässige Information durch die Gemeinde Dietlikon über den Stand der Umsetzung des Masterplans</li> </ul>
E2	Leitplanung Siedlungsentwicklung	Gemeinde	2020 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ausschreibung Planungsleistungen</li> </ul>
E3	Anpassung Verkehrsrichtplan	Gemeinde	2020 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abstimmung mit Leitplanung Siedlungsentwicklung</li> <li>– Ausschreibung Planungsleistungen</li> <li>– Einbezug der Bevölkerung mittels Workshops und Vernehmlassungsverfahren</li> </ul>

## Umsetzungsagenda

Nr.	Titel	Beteiligte Akteure	Umsetzungszeitraum	Nächste Schritte und Aufgaben
E4	Zonenplanrevision	Gemeinde	2021 - 2024	– Auf Basis Leitplanung Siedlungsentwicklung

<i>Nachführungsstand</i>	<i>Datum</i>	<i>Änderungen</i>
Erstellung	18.06.2019	
Nachführung 1	xxx	- Aktualisierung